

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

CÓDIGO DEL CAPITULO 7 3 8 3

ENOMINACION JUNTA DISTRITO MUNICIPAL VILLA CENTRAL

Fecha: 9/01/2025

Código	Obra	SNIP	Ublac. Geograf.	Denominación	PPM	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestre por deudas años anteriores	Total Gral. Pagado	Monto Pendiente de pago
											Original	Modificación + -	Actual	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimest.	Pagado Acumulado A la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 6 - 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10+17+18	20 = 8 - 19
1				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos							4,569,194.09		3,785,613.49	389,613.51	2,143,848.61	2,533,462.12		2,533,462.12	1,252,151.37
	0051			Contenes Calle Primera (UCATEBA)							1,170,000.00	(1,170,000.00)							
	0052			Aceras Calle Primera (UCATEBA)							1,100,000.00	(1,100,000.00)							
	0053			Contenes Calle Quinta							412,000.00	(412,000.00)							
	0054			Aceras Calle Quinta							389,000.00	(389,000.00)							
	0055			Construccion contenes Bo. Periferia							1,173,194.09								
	0056			Badenes Invi-CEA							93,000.00	(93,000.00)							
	0057			Peatones Villa Olimoica							150,000.00		150,000.00		150,000.00	150,000.00		150,000.00	
	0058			Badenes EL Laurel							82,000.00	(82,000.00)							
	0059			Construccion acera en Calle Central									284,993.54	284,993.55		284,993.55		284,993.55	0.01
	0060			Construccion baden Avenida Joaquin Balaguer									104,619.95	104,619.96		104,619.96		104,619.96	0.01
	0061			Construccion contenes Solares De Milton								1,170,000.00	1,170,000.00		797,848.61	797,848.61		797,848.61	372,151.39
	0062			Construccion Aceras Proximo Nuevo Amparo								1,100,000.00	1,100,000.00		220,000.00	220,000.00		220,000.00	880,000.00
	0063			Const. aceras y contenes calle Antonio Subervi								389,000.00	389,000.00		389,000.00	389,000.00		389,000.00	
	0064			Cont. Badenes sector Los Bloques								93,000.00	93,000.00		93,000.00	93,000.00		93,000.00	
	0065			Const. Baden Sector Nuevo Amparo								82,000.00	82,000.00		82,000.00	82,000.00		82,000.00	
	0066			Const. contenes Sector Los Bloques								412,000.00	412,000.00		412,000.00	412,000.00		412,000.00	
2				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comuni															
3				Construcción de Instalaciones Deportivas															
4				Reparación de Instalaciones Deportivas							1,599,000.00		3,882,580.60	2,033,202.13	1,348,377.65	3,381,579.78		3,381,579.78	501,000.82
	0051			Gradas Cancha Solares de Milton							325,000.00		325,000.00						325,000.00
	0052			Verjas Cancha Villa Olimpica							663,000.00		663,000.00		663,000.00	663,000.00		663,000.00	

0053		Gradas Cancha Enma Balaguer						435,000.00		435,000.00		434,999.65	434,999.65		434,999.65	0.35
0054		Cancha Las Salinas						176,000.00		176,000.00						176,000.00
0055		Reconstrucción cancha Los Solares de Milton								2,283,580.60	2,033,202.13	250,378.00	2,283,580.13		2,283,580.13	0.47
5		Construcción Instalaciones Recreativas														
6		Reparación Instalaciones Recreativas						1,500,000.00								
0051		Verja Perimetral Parque Infantil Jaun Pablo Duarte						1,500,000.00								
7		Const. Infraestructuras Culturales, Educativas y Re														
8		Reparación. Infraestructuras Culturales, Educativa														
9		Construcción Infraestructuras de Salud														
0		Reparación Infraestructuras de Salud														
1		Construcción Instalación de Infraestructuras Urban														
2		Reparación Infraestructuras Urbanísticas														
3		Construcción Edificaciones Municipales														
4		Reparación Edificaciones Municipales														
5		Construcción en Cementerios						276,000.00		276,000.00						276,000.00
0051		Verja Cementerio Municipal						276,000.00		276,000.00						276,000.00
6		Reparación en Cementerios														
7		Construcción Instalaciones Productivas														
8		Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones P														
9		Construcción de Viviendas														
0		Reparación de Viviendas														
1		Construcción de Infraestructuras Sanitarias y Medi														
2		Reparación de Infraestructuras Sanitarias y Medio														
3		Instalaciones y Colocación Electricas														
4		Construcción de Infraestructuras Hidráulicas						186,000.00		186,000.00						186,000.00
0051		Canalización de aguas Los Block						186,000.00		186,000.00						186,000.00
5		Reparación de Infraestructuras Hidráulicas														
TOTAL GENERAL								8,130,194.09		8,130,194.09	2,422,815.64	3,492,226.26	5,915,041.90		5,915,041.90	2,215,152.19

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



2 Hora:10:12:36AM